



**Progetto finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA NEL CINEMA,
NEI TEATRI E NEI MUSEI**

**PNRR M1C3 – Investimento 1.3
DG-S 22/12/2021 DECRETO 1972**

VIOLA PRODUZIONI	
<u>SITO</u>	Teatro Brancaccio
<u>PROTOCOLLO DOMANDA</u>	Domanda prot. N. 2021-110260-PNRR-00001 del 18/03/22
<u>DECRETO CONCESSIONE</u>	MIC_DG-S_SERV II 20/07/2023 – 005839 - P
<u>INVESTIMENTO</u>	€ 821.303
<u>CONTRIBUTO CONCESSO</u>	€ 650.000
<u>CUP</u>	B83I21000010003

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

<http://www.spettacolodavivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficientza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/>

<http://www.spettacolodavivo.beniculturali.it/category/attivita/contributi-extra-fus/>

Ultimazione dei lavori del progetto di efficientamento energetico in data 30 settembre 2025.

La CLIVET WISAN-YME 1 S 8.1T, pompa di calore reversibile in riscaldamento e in raffrescamento è stata installata e collaudata, dopo aver eseguito tutte le modifiche necessarie delle tubazioni, delle canalizzazioni e dei collegamenti elettrici.

La UTA è stata efficientata e si è provveduto alla pulizia ed all'igienizzazione dei canali preesistenti presenti all'esterno e all'interno del teatro.

Anche le n.2 CLIVET WISAN-YSEI 16.2 pompe di calore reversibili in riscaldamento e in raffrescamento, per l'efficientamento energetico dell'impianto termico dell'atrio e degli uffici del teatro, sono state installate e collaudate insieme ai nuovi ventilconvettori idronici SABIANA.

Sono stati inseriti n.2 recuperatori di calore che garantiscono il ricambio d'aria necessario a garantire un elevato livello di confort ambiente con immissione di aria esterna filtrata.

I nuovi impianti sono tutti gestibili da remoto in building automation.